



(城北)本部管理棟耐震改修工事



■工事概要

建物名	本部管理棟											
基本設計	愛媛大学施設基盤部		実施設計		【建築】(株)あい設計			【設備】(株)婦木建築設備事務所			工事監理	愛媛大学施設基盤部
施工	【建築】 蜂谷工業(株)			【電気】 三笠電気(株)			【機械】 齋久工業(株)					
構造	RC造	階	5階	建築面積	752 m ²	改修面積	3,610 m ²	工期	H24.6.7 ~ H25.3.29 (10ヶ月)			
改修内容	【建築】耐震補強、屋上防水、内外部改修、建具改修										【電気】電灯設備・情報通信設備・自動火災報知設備・非常放送設備改修	【機械】給排水設備・ガス設備・空調設備・消火設備改修



【城北団地(樋又地区)配置図】



【改修前(南東面外観)】



【改修後(南西面外観)】



【改修後(1Fホール)】



【改修後(第1会議室)】



【改修後(学長秘書室)】