

平成30年6月12日

国立大学法人愛媛大学 施設基盤部

質疑回答

工事名 愛媛大学(城北)共通講義棟A 1階内部改修工事

平成30年6月11日にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

質問番号	図面番号	質疑	回答
1	図-7	玄関ホール(外)階段と、ポーチ土間との接続部の納まりについて詳細をご指示下さい。(シール打ち・押え金物(ステン・への字型等))	原則シール打ち仕舞とするが、施工方法については、事前に監督職員と協議すること。
2	図-8	教壇は、移動可能でしょうか。又、仕上は必要でしょうか。必要であれば、床仕様同様・VS t2.0【段鼻・ステン ノンスリップ(タイヤ付)】と考えていいでしょうか。	教壇は移動式であり、移設(撤去・復旧)は別途工事とする。
3	図-8	北面窓の暗幕(カーテン)の移動(撤去・復旧)は、本工事でしょうか。	『図-3 工事区分』を参照すること。
4	図-8	黒板上のスクリーンBoxの移動(撤去・復旧)は、本工事でしょうか。	既存スクリーンは、露出型の天井直付けのため、スクリーンBox移動(撤去・復旧)は不要である。
5	図-8	講義室内の机・椅子等の備品の移動(撤去・復旧)は、本工事でしょうか。	別途工事とする。