

令和3年12月3日

国立大学法人愛媛大学 施設基盤部

質 疑 回 答

工事名 愛媛大学(城北他)大学会館便所改修その他工事

令和3年12月2日にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

質問番号	図面番号	質疑	回答
1	内訳 17	グラウンド整備進入路鉄板養生1式とありますが、養生範囲が不明です。数量等のご指示下さい。	敷地出入口暗渠の床版養生のため、養生面積10.0㎡として下さい。
2	図番 A-5	外部換気扇開口塞ぎについて、現状建物の仕上げがタイル仕上になっていますが、RC打放し仕上げで宜しいでしょうか、ご指示下さい。	よろしいです。
3			
4			
5			
6			
7			