

質疑回答

工事名 愛媛大学(城北)共通講義棟B改修その他工事

令和6年6月27日にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

質問番号	図面番号	質疑	回答
1		ホワイトボード取外し・再取付W1,200×H900 2ヶ所、W1,800×H900 2ヶ所とあります。104に各1ヶ所の取外し・再取付を確認しましたが、202-2は取外しのみとなっております。また104と201は、黒板W4,500×H1,200の取外し・再取付と仕上表に記載がありますが、明細に記載がありません。ご確認をお願い致します。	黒板及びホワイトボード取外につきまして、図面番号4～7を正とし、ホワイトボード取外し・再取付W1,200×H900 1ヶ所、W1,800×H900 1ヶ所、黒板W3,600×H1,200 3ヶ所を正として下さい。
2		屋上シート防水 平部(SI-M2)の断熱厚みをご指示ください。	屋上シート防水につきましては、図面番号13を正とし、平部合成高分子系ルーフィングシート防水(S-M2)として下さい。
3		移設分の救助袋は垂直降下式及び斜め降下式のどちらでしょうか。	救助袋については全て垂直降下式となります。
4	図面番号5,21	講義室201のAD-5ですが、2階平面図では、両開きになってますが、建具表には、アルミ製引き違い窓になってます。どちらが正でしょうか。	図面番号5を正とし、両開きとして下さい。
5	特6-2 図面番号3(外部仕上)	外壁改修で高圧洗浄とありますが、圧力は何Mpaでしょうか。ご指示下さい。	10Mpa程度として下さい。
6		屋上(屋根)防水改修について改修後の塩ビシート防水断熱機械固定工法における断熱材の厚みをご教授願います。	屋上シート防水につきましては、図面番号13を正とし、平部合成高分子系ルーフィングシート防水(S-M2)として下さい。
7	3,18,19	階段詳細図(図番19)について 1.手摺子:SOP塗替え(別途)とありますが、誤記でしょうか。 2.手摺:WP塗替えとありますが、図番3の略号凡例に記載がありません。SOP塗替えの誤記でしょうか。 3.図番18、19記載の 屋根:合成高分子系ルーフィングシート防水t1.5(密着工法)は誤記で、図番3記載内容が正と考えて宜しいでしょうか。	1.について、手摺子:SOP塗替えとして下さい。 2.について、図面番号19を正とし、手摺塗替えについてはWP塗替えとして下さい。 3.について、屋上シート防水につきましては、図面番号13を正とし、平部合成高分子系ルーフィングシート防水(S-M2)として下さい。